

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS MUNICIPIO: CHURUMUCO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES				METAS				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	EL TIMBRICHE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	1,200 HABIT	520	FASMIN	24801 28103 32602	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 549,035.19	\$ 549,035.19					
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	EL GUAYACAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROO	520	FASMIN	24801 28103 32602	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 496,750.00	\$ 496,750.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	CHURUMUCO	POTRERO GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	11 TECHOS	60 HABIT	520	FASMIN	12201 24801	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARCERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	240 M2	180 ALUMINOS	520	FASMIN	12201 24801	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 296,246.00	\$ 296,246.00					
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARCERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	500 ML	350 HABIT	520	FASMIN	12201 24801 28603	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8 KM	500 HABIT	520	FASMIN	12201 24801 28103 32602	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1 PLANTA	1500 HABIT	520	FASMIN	12201 24803	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	450 M2	4,200 HABIT	520	FASMIN	12201 24801	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 150,030.43	\$ 150,030.43					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	EL GUAYACAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	20 HABIT	520	FASMIN	12201	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	LOS CIMENTOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FASMIN	12201 24801	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	VALDOVINOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	500 HABIT	520	FASMIN	12201 32602	05	124271655	SI	0875 O 2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3475 E 2025 30/09/2025	\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					

Ma. Judit Chino C  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO



Actors  
CONTROLORA MUNICIPAL  
L.C. ADRIANA PÉREZ CAMACHO



Acu Camacho  
TESORERA MUNICIPAL  
L.C. IRER CAMACHO CAMACHO



ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)				ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				Otras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)																	
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA AYUNTAMIENTO (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)				
\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19														
\$ 486,750.00	\$ 486,750.00					\$ 486,750.00	\$ 486,750.00					\$ 486,750.00	\$ 486,750.00					\$ 486,750.00	\$ 486,750.00														
\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88														
\$ 295,246.00	\$ 295,246.00					\$ 295,246.00	\$ 295,246.00					\$ 295,246.00	\$ 295,246.00					\$ 295,246.00	\$ 295,246.00														
\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00														
\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00														
\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00														
\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00														
\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00														
\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00														
\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00														

Ma. Judith Chino C



[Signature]



[Signature]



[Signature]



000365

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	600 ML	1.500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 405.400.00	\$ 405.400.00		
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSSECHAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PISO	520	FAISMUN	28103 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 459.000.00	\$ 459.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 497.824.00	\$ 497.824.00		
REHABILITACION DE CAMINO GASTOS INDIRECTOS FII 2025	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	200 HABIT	520	FAISMUN	32602 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 700.000.00	\$ 700.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 549.512.20	\$ 549.512.20		
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍE)	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	14.750 HABIT	PROGRAMA	520	FAISMUN	24801 33304	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 805.400.96	\$ 805.400.96					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 450.000.00	\$ 450.000.00		
CONSTRUCCION DE BARRIO SANITARIO EN COL BIENESTAR	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3 TECHOS	20 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 125.450.00	\$ 125.450.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 125.460.00	\$ 125.460.00		
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍE)	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	300 ML	300 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 150.000.00	\$ 150.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00		
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	102 ML	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24201	05	124271965	SI	2875.E.2025 27/01/2025	\$ 400.000.00	\$ 400.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 201.184.00	\$ 201.184.00		
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍE)	CHURUMUCO	VALDOVINOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 500.000.00	\$ 500.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 358.713.00	\$ 358.713.00		
REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	20 LUM	250 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 319.820.00	\$ 319.820.00		
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL GUAYACAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	2875.E.2025 27/01/2025	\$ 500.000.00	\$ 500.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 498.470.14	\$ 498.470.14		
REHABILITACION (REENCAPETAMIENTO) DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES	CHURUMUCO	LA CANCELARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	522 M2	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 400.000.00	\$ 400.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 201.100.00	\$ 201.100.00		
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL PLAYANAR	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 700.000.00	\$ 700.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 822.860.59	\$ 822.860.59		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV 195 BALSAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.370 M2	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 2.100.000.00	\$ 2.100.000.00					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 1.479.233.00	\$ 1.479.233.00		
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍE)	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4 TECHOS	20 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271965	SI	0975.O.2024 31/12/2024	\$ 160.506.88	\$ 160.506.88					3475.E.2025 30/09/2025	\$ 123.165.00	\$ 123.165.00		

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ARG LINO MARTINEZ

*[Handwritten Signature]*  
 TESORERA MUNICIPAL  
 L.C. IRERI CAMACHO

*[Handwritten Signature]*  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PROFRA MA. JUDITH CHINO C







REPERTECTORIO DE OBRAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN	OBRA	350 M2	2,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 141,091.00	\$ 141,091.00	\$ 141,091.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 141,091.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN LA CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO	CHURUMUCO	LA CAÑERA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	350 M2	2,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 141,091.00	\$ 141,091.00	\$ 141,091.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 141,091.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO	CHURUMUCO	LA CAÑERA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	23.37 M2	250 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 297,821.00	\$ 297,821.00	\$ 297,821.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 297,821.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSSECHAS	CHURUMUCO	LOS HORRITOS	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	3 KM	50 PROCD	520	FAISMUN	12201 28103 33602	06	12/427/1965	SI	28% S.E. 2025 27/01/2025	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 253,182.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 253,182.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	EL PICHACO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	8 KM	64 HABIT	520	FAISMUN	12201 28103 33602	06	12/427/1965	SI	28% S.E. 2025 27/01/2025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 700,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 700,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS FILAS	CHURUMUCO	LAS FILAS	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	11 ML	400 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 200,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	FUERTE DE RUEDAS	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	8 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 785,740.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 785,740.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE OLANAVAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	24 POSTES	150 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/06/2025	\$ 284,638.11	\$ 284,638.11	\$ 85,116.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 85,116.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	LA CAÑA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	6 KM	248 HAB	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	28% S.E. 2025 27/01/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 599,559.86	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 599,559.86
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSSECHAS	CHURUMUCO	LA CAÑERA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	6 KM	70 PROCD	520	FAISMUN	12201 28103 33602 35501	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 500,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	LA NOGRA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	8 KM	200 HABIT	520	FAISMUN	12201 28103 33602	06	12/427/1965	SI	28% S.E. 2025 27/01/2025	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 829,820.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 829,820.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN EQUIPAMIENTO DE POZO COMUNAL Y OBRAS DE ALIMENTACIÓN A LA RED PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	CONTRATO	OBRA EQUIPAMIENTO	1,500 HABIT		520	FAISMUN	61301	05	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 4,334,829.96	\$ 1,083,707.49	\$ 2,167,414.98	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 4,500,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	530 M2	1,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 245,250.85	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 245,250.85
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	POTREDO DE CAMPINGHRA	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	8 KM	27 HABIT	520	FAISMUN	12201 28103 33602	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 600,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 600,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA INDEPENDENCIA	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	720 M2	400 HABIT	520	FAISMUN	24201	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 400,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	POTREDO GRANDE	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	7 KM	30 HABIT	520	FAISMUN	12201 28103 33602	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 700,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSSECHAS	CHURUMUCO	EL SALITRE	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	8 KM	82 PROCD	520	FAISMUN	12201 28103 33602 35501	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 662,260.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 662,260.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	LAS FILAS	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	5 KM	110 PROCD	520	FAISMUN	12201 25101 33602	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 01/08/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 500,000.00
REPERTECTORIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PÚBLICO DE USOS MULTIFUNCCIONALES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	522 M2	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 297,724.02	\$ 297,724.02	\$ 297,724.02	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 297,724.02
REPERTECTORIO DE OBRAS EN BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MAESTROS DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN N. DIRECTA	OBRA	753.20 M2	900 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 24201	06	12/427/1965	SI	27% S.O. 2025 30/09/2025	\$ 406,465.76	\$ 406,465.76	\$ 406,465.76	34% S.E. 2025 30/09/2025	\$ 406,465.76

NOTAS:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHURUMUCO, 2024 - 2027
   
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
   
 ARA LINO MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, 2024 - 2027
   
 TESORERO MUNICIPAL
   
 L.C. IRIERIO CALVO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, 2024 - 2027
   
 CONTRALORA MUNICIPAL
   
 L.C. AUREA FLORES CAMACHO

Mr. Judith Chino C
   
 PRESIDENTA MUNICIPAL
   
 PROFRA MA. JUDITH CHINO CAMACHO

\*Este proceso se declara veraz, conforme a los datos suministrados por el interesado, y con responsabilidad de emisor.\*

