

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO CHURUMUCO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)									
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	Monto total (aprobado)	Ingresos de fuente local (aprobado)	Participaciones (aprobado)	Aportaciones (aprobado)	Recursos Estatales (aprobado)	Recursos Federales (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	Monto total (modificado)	Ingresos de fuente local (modificado)	Participaciones (modificado)	Aportaciones (modificado)	Recursos Estatales (modificado)	Recursos Federales (modificado)
REHABILITACION DE CAMINO DE TERCIADO A EL VALAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL VALAL	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	10 KM	500 HABIT	500	FASMAN	12011 26011 33602	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 915,017.94	\$ 915,017.94				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	0.5 KM	200 PROCO	500	FASMAN	12011 26011 33601	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 905,300.00	\$ 905,300.00					4775.O.0026.160302026	\$ 864,150.00	\$ 864,150.00				
REHABILITACION DE CAMINO DE LAVANEROS DEL SAUTIRE A SAN ANTONIO DEL SAUTIRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SAN ANTONIO DEL SAUTIRE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4.50 KM	50 HABIT	500	FASMAN	12011 26011 33602	08	126162916	SI	4775.E.0026.210102026	\$ 471,750.00	\$ 471,750.00					5075.E.0026.310302026	\$ 470,500.00	\$ 470,500.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCEDAS EN LA COMUNIDAD DE CUARATO, MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CUARATO (MEJOR CAMP)	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	60 PROCO	500	FASMAN	12011 26011 33601	06	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 483,800.00	\$ 483,800.00					4775.O.0026.160302026	\$ 483,800.00	\$ 483,800.00				
GASTOS INDIRECTOS	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	PROGRAMA	1475 HABIT	500	FASMAN	13304 24601 33601	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 904,833.42	\$ 904,833.42					4775.E.0026.210102026	\$ 825,087.00	\$ 825,087.00				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO EN LA AV. SAN ANTONIO INDEPENDENCIA ORIENTE EN CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	200 KM	650 HABIT	500	FASMAN	12201 24601 27202	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00				
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	770 M2	500 HABIT	500	FASMAN	12201 24601 27202	09	126162916	SI	4775.E.0026.210102026	\$ 346,500.00	\$ 346,500.00					5075.E.0026.310302026	\$ 456,591.17	\$ 456,591.17				
CONSTRUCCION DE SEÑALITA EN COL CENTRO DE LA CABESERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.400 M2	467 HABIT	500	FASMAN	12201 24601 27202	09	126162916	SI	4775.E.0026.210102026	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					4346.S.0.0026.050302026	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				
REHABILITACION DE VIVERIDA EN LA LOCALIDAD DEL VALAL MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL VALAL	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4 TECHOS	20 HABIT	500	FASMAN	12201 24601 27202	09	126162916	SI	4775.E.0026.210102026	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00				
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABESERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1 PLANTA	467 HABIT	500	FASMAN	12201 24601 33601 33601 33601	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00					4346.S.0.0026.050302026	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00				
CONSTRUCCION DE PROYECTO EN TIMBROCHE MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL TIMBROCHE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5 PISOS	40 HABIT	500	FASMAN	14201 24601 27202	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00				
REHABILITACION DE VIVERIDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITRAL MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL PITRAL	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3 TECHOS	20 HABIT	500	FASMAN	14701 24601 27202	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00				
REHABILITACION DE VIVERIDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA MPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SANTA ELENA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5 TECHOS	20 HABIT	500	FASMAN	14701 24601 27202	09	126162916	SI	3075.O.0025.2017.02025	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					5075.E.0026.310302026	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00				
REHABILITACION GENERAL DE AMAS DE ESCUELA PREPARATORIA DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	250 M2	87 ALUMNOS	500	FASMAN	14701 24601 27202	09	126162916	SI	4775.E.0026.210102026	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00					5075.E.0026.310302026	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00				

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ARO LINO MARTINEZ PEREZ

 TESORERIA MUNICIPAL
 L.C. IREER CAMACHO CANO

 CONTROLADOR MUNICIPAL
 MARIA FLORES ZAMUDIO

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSE MANUEL CHINO

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)				ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				Otras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)					
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	APORTACIONES ES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES MES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES MES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES MES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	NÚMERO Y FECHA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
\$ 915,017.94	\$ 915,017.94			\$ 915,017.94	\$ 915,017.94			\$ 915,017.94	\$ 915,017.94			\$ 915,017.94	\$ 915,017.94				\$ -	\$ -			
\$ 541,051.19	\$ 541,051.19			\$ 541,051.19	\$ 541,051.19			\$ 541,051.19	\$ 541,051.19			\$ 541,051.19	\$ 541,051.19				\$ 323,088.81	\$ 323,088.81			
\$ 470,520.00	\$ 470,520.00			\$ 470,520.00	\$ 470,520.00			\$ 470,520.00	\$ 470,520.00			\$ 470,520.00	\$ 470,520.00				\$ -	\$ -			
\$ 325,000.00	\$ 325,000.00			\$ 325,000.00	\$ 325,000.00			\$ 325,000.00	\$ 325,000.00			\$ 325,000.00	\$ 325,000.00				\$ 188,800.00	\$ 188,800.00			
\$ 140,200.00	\$ 140,200.00			\$ 140,200.00	\$ 140,200.00			\$ 140,200.00	\$ 140,200.00			\$ 140,200.00	\$ 140,200.00				\$ 684,887.00	\$ 684,887.00			
\$ 310,900.00	\$ 310,900.00			\$ 310,900.00	\$ 310,900.00			\$ 310,900.00	\$ 310,900.00			\$ 310,900.00	\$ 310,900.00				\$ -	\$ -			
\$ 270,940.00	\$ 270,940.00			\$ 270,940.00	\$ 270,940.00			\$ 270,940.00	\$ 270,940.00			\$ 270,940.00	\$ 270,940.00				\$ 185,851.17	\$ 185,851.17			
\$ 231,103.00	\$ 231,103.00			\$ 231,103.00	\$ 231,103.00			\$ 231,103.00	\$ 231,103.00			\$ 231,103.00	\$ 231,103.00				\$ 68,887.00	\$ 68,887.00			
\$ 135,000.00	\$ 135,000.00			\$ 135,000.00	\$ 135,000.00			\$ 135,000.00	\$ 135,000.00			\$ 135,000.00	\$ 135,000.00				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			
\$ 200,796.65	\$ 200,796.65			\$ 200,796.65	\$ 200,796.65			\$ 200,796.65	\$ 200,796.65			\$ 200,796.65	\$ 200,796.65				\$ 89,203.35	\$ 89,203.35			
\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			\$ 52,000.00	\$ 52,000.00				\$ 98,000.00	\$ 98,000.00			
\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00				\$ 95,000.00	\$ 95,000.00			
\$ 22,629.00	\$ 22,629.00			\$ 22,629.00	\$ 22,629.00			\$ 22,629.00	\$ 22,629.00			\$ 22,629.00	\$ 22,629.00				\$ 57,371.00	\$ 57,371.00			
\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00				\$ 180,000.00	\$ 180,000.00			

MAG. J. J. Chino C




Lino Martínez Hernández

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ



TESORERA MUNICIPAL
L.C. IREBA COMICOMUCHO



CONTRALORA MUNICIPAL
JOSÉ VICENTE CHINCHU



PRESIDENTA MUNICIPAL
JOSÉ VICENTE CHINCHU

CONSTRUCCIÓN DE FISO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CURRAL, MPD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL CURRAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4 FISCOS	20 HABIT	500	FASMIN	24001	06	126162916	SI	47% E/2026 21/01/2026	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00					50% E/2026 31/03/2026	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARJO EN ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	900 ML	300 HABIT	500	FASMIN	24003	06	126162916	SI	47% E/2026 21/01/2026	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00					48% E/2026 16/03/2026	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTANTONIO, MPD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SANTANTONIO DEL TIERRICHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	20 HABIT	500	FASMIN	24701	06	126162916	SI	36% E/2025 22/11/2025	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					50% E/2026 31/03/2026	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANAGMO, MPD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	ANAGMO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	5 TECHOS	40 HABIT	500	FASMIN	24701	06	126162916	SI	36% E/2025 22/11/2025	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00					50% E/2026 31/03/2026	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANANTONIO EN LA LOCALIDAD DE EL CURRAL, MPD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	350 ML	300 HABIT	500	FASMIN	12201 24003	06	126162916	SI	47% E/2026 05/03/2026	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00					47% E/2026 05/03/2026	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA VECINAL COLONIA VESPEROZ CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	700 ML	300 HABIT	500	FASMIN	12201 24002	06	126162916	SI	47% E/2026 05/03/2026	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00					50% E/2026 31/03/2026	\$ 437,783.01	\$ 437,783.01
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HERRALDADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA VECINAL COLONIA VESPEROZ CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2,288 M2	447 HABIT	500	FASMIN	12201 24001	06	126162916	SI	47% E/2026 05/03/2026	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00					47% E/2026 05/03/2026	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1,200 ML	1,500 HABIT	500	FASMIN	12201 24001	06	126162916	SI	36% E/2025 22/11/2025	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00					47% E/2026 21/01/2026	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
REHABILITACIÓN DE CAMBIO DE LA CARGA DEL INHURGIC A VALDOVINO, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	VALDOVINO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10 KM	50 HABIT	500	FASMIN	33602	06	126162916	SI	36% E/2025 22/11/2025	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00					47% E/2026 05/03/2026	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CUJO DE AGUA DE POTURO A POTURO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	POTURO DE CORPUS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	7 KM	50 HABIT	500	FASMIN	28601 33602	06	126162916	SI	36% E/2025 22/11/2025	\$ 640,500.00	\$ 640,500.00					47% E/2026 05/03/2026	\$ 640,500.00	\$ 640,500.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTARJO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	350 ML	80 HABIT	500	FASMIN	24603	06	126162916	SI	47% E/2026 05/03/2026	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00					50% E/2026 31/03/2026	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00
														15,495,183.42	\$ 15,495,183.42					\$ 14,274,346.12	\$ 14,274,346.12	

NOTA:


Chino C

CONTROLADORA MUNICIPAL L.C. ADOLFO FLORES-ESPINOZA

CONTRALORA MUNICIPAL L.C. ADOLFO FLORES-ESPINOZA

TESORERA MUNICIPAL L.C. RIVERA CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ANJO LINO MARTINEZ HERNANDEZ



*Este presupuesto de ejecución financiera se elabora en cumplimiento de la Ley de Bases de la Administración Pública Municipal y de la Ley de Responsabilidad del Empleado Público.

