

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: CHURUMUCO.**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES				METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)									
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIO \$	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL TIMBRICHE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	1,200 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 549,035.19	\$ 549,035.19					
REHABILITACION DE CAMINO SACADOSECHAS	CHURUMUCO	EL GUAYACAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FASMIN	24801	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 458,000.00	\$ 458,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 496,750.00	\$ 496,750.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FERME)	CHURUMUCO	POTRERO GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	11 TECHOS	60 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 450,103.86	\$ 450,103.86					
REHABILITACION DE ALAS PARA JOSE MA MORELOS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	240 M2	180 ALUMINOS	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 295,246.00	\$ 295,246.00					
REHABILITACION DE RED DE ALCANTRILLADO CADERERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	500 ML	350 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8 KM	500 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 661,037.00	\$ 661,037.00					
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1 PLANTA	1500 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 118,526.00	\$ 118,526.00					
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	450 M2	4,200 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 150,030.43	\$ 150,030.43					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FERME)	CHURUMUCO	EL GUAYACAN	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	20 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FERME)	CHURUMUCO	LOS CIMENTOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	VALDOVINS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	6 KM	500 HABIT	520	FASMIN	12201	06	124271955	SI	09/6 E/2024 31/12/2024	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					3/4/6 E/2025 30/09/2025	\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					

*M.ª. Judit Chino*  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PROFRA MA. JUDDT CHINO CAMACHO

*Lucy Flores*  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

*Arq. Lino Martínez*  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ



ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)				ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				Otras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicacion del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)																	
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido o)	APORTACIONES (comprometido o)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)				
\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19					\$ 548,035.19	\$ 548,035.19														
\$ 496,750.00	\$ 496,750.00					\$ 496,750.00	\$ 496,750.00					\$ 496,750.00	\$ 496,750.00					\$ 496,750.00	\$ 496,750.00														
\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88					\$ 450,103.88	\$ 450,103.88														
\$ 256,246.00	\$ 256,246.00					\$ 256,246.00	\$ 256,246.00					\$ 256,246.00	\$ 256,246.00					\$ 256,246.00	\$ 256,246.00														
\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					\$ 450,000.00	\$ 450,000.00														
\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00					\$ 681,037.00	\$ 681,037.00														
\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00					\$ 116,526.00	\$ 116,526.00														
\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00					\$ 84,000.00	\$ 84,000.00														
\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00					\$ 25,900.00	\$ 25,900.00														
\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00					\$ 348,019.00	\$ 348,019.00														
\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00					\$ 498,320.00	\$ 498,320.00														

Ma. Judith Chino  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO



ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS





REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO	CHURUMICO	POTURO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	1,500 ML	1,200 HABIT	520	FASMIN	24801	06	12/27/1965	SI	09% S.O./2024 31/12/2024	\$ 362,127.89	\$ 362,127.89	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 362,127.89
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMICO	EL PLATAUER	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	6 KM	70 PROD	520	FASMIN	32802	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 500,000.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO	CHURUMICO	POTURO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	20 POSTES	120 HABIT	520	FASMIN	24801	06	12/27/1965	SI	09% S.O./2024 31/12/2024	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 200,000.00
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMICO	EL GUAYABO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FASMIN	24801	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 412,223.12
REHABILITACION DE CAMINO CONSTRUCCION DE SUPERFACIAL EN ESC. PRIMARIA VALENTA GOMEZ	CHURUMICO	CHURUPAN	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	4 KM	350 HABIT	520	FASMIN	24801 32802	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 799,730.00
REHABILITACION DE CAMINO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTA GOMEZ	CHURUMICO	OJO DE AGUA	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	50 ML	150 ALUMNOS	520	FASMIN	24801	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 100,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ALIAS DEL PLANTEL	CHURUMICO	EL TIMBRICHE	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 492,700.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	CHURUMICO	CHURUMICO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	110 M2	350 ALUMNOS	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 31/12/2024	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 142,507.49
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMICO	EL VALAR	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	13 PISOS	50 HABIT	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 250,000.00
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMICO	EL VALAR	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	10 KM	350 HABIT	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 809,780.00
REHABILITACION DE CAMINO ALICANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO	CHURUMICO	LA BARRANCA DE LA TINDIMCUA	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	3.5 km	80 HABIT	520	FASMIN	12201 26103 32802	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 352,350.22	\$ 352,350.22	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 366,561.40
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV INDEPENDENCIA	CHURUMICO	CHURUMICO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	350 ML	420 HABIT	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 143,027.57
REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO	CHURUMICO	POTURO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	300 ML	250 HABIT	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 340,424.00
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMICO	POTURO	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FASMIN	12201 32802	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 499,378.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	CHURUMICO	POTURO DE CORPUS	ADMINISTRACION INDIRECTA	OBRA	7 PISOS	50 HABIT	520	FASMIN	12201	06	12/27/1965	SI	28% S.E./2025 27/01/2025	\$ 124,550.00	\$ 124,550.00	34% S.E./2025 30/09/2025	\$ 174,550.00

Ma. Judit Ching  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PROFRA MA. JUDIT CHING CAMACHO



CONTRALORA MUNICIPAL  
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO



Aren Camacho  
TESORERA MUNICIPAL  
L.C. IBERICAMACHO CAMACHO



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. LINO MARTINEZ VERDUZCO







