

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: CHURUMUCO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

GENERALES				METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN		Cuenta CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIÓN ES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVINOOS (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVINOOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)					
							No.	COG											UR				
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE POTRERO A LAZAROS DEL SAUTRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	LAZAROS DEL SAUTRE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	9.5 KM	850 HABIT	520	FASUN	12201 26001 33002 35001 50703	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00					30/6.E./2026 31/03/2026	\$ 915,017.94	\$ 915,017.94			
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO. MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	7.5 KM	200 PROO	520	FASUN	12201 26103 33002 35001 50703	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 905,300.00	\$ 905,300.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 757,971.19	\$ 757,971.19			
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LAZAROS DEL SAUTRE A LA COMUNIDAD DEL SAUTRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SAN ANTONIO DEL SAUTRE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4.59 KM	50 HABIT	520	FASUN	12201 26002 33002	SI	42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 471,750.00	\$ 471,750.00					30/6.E./2026 31/03/2026	\$ 470,520.00	\$ 470,520.00			
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUATITO MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CUATITO (MELCHOR Ocampo)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	3.5 KM	60 PROO	520	FASUN	26001 33002 35001	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 493,500.00	\$ 493,500.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 376,370.00	\$ 376,370.00			
GASTOS INDELECTOS	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	PROGRAMA	1475 HABIT	520	FASUN	33304 35001 83701	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 904,833.42	\$ 904,833.42					42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 825,087.00	\$ 825,087.00			
CONSTRUCCION DE ALIMENTACION CON CONCRETO EN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE BA	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	255 M2	866 HABIT	520	FASUN	12201 26001 33002 35001	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					30/6.E./2026 31/03/2026	\$ 310,900.00	\$ 310,900.00			
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	779 M2	500 HABIT	520	FASUN	12201 26001	SI	42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 346,500.00	\$ 346,500.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 285,830.00	\$ 285,830.00			
CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2.00 M2	4.67 HABIT	520	FASUN	12201 26001 27003	SI	42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 231,103.00	\$ 231,103.00			
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VIVAL. MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL VIVAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4 TECHOS	22 HABIT	520	FASUN	12201 26001	SI	42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00			
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 PLANTA	4.67 HABIT	520	FASUN	12201 26001 35001	NO	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 200,796.65	\$ 200,796.65			
CONSTRUCCION DE PRO FRASE EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL TIMBROCHE. MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL TIMBROCHE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 PROOS	12 HABIT	520	FASUN	24201	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITRAL. MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL PITRAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	10 HABIT	520	FASUN	24201	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 48,751.00	\$ 48,751.00			
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SANTA ELENA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	10 HABIT	520	FASUN	24201	SI	30/6.E./2026 20/12/2025	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 55,624.00	\$ 55,624.00			
REHABILITACIÓN GENERAL DE ALULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	250 M2	80 ALUMNOS	520	FASUN	24201	SI	42/6.E./2026 21/01/2026	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00					40/6.E./2026 16/05/2026	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			



ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)										ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)										ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)										ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)										ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER siguiente ejercicio fiscal)									
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES COMPROMETIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES COMPROMETIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES COMPROMETIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMPROMETIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMPROMETIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)																			
\$ 915,017.94 \$	915,017.94 \$					\$ 915,017.94 \$	915,017.94 \$					\$ 915,017.94 \$	915,017.94 \$					\$ 915,017.94 \$	915,017.94 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 757,971.19 \$	757,971.19 \$					\$ 757,971.19 \$	757,971.19 \$					\$ 757,971.19 \$	757,971.19 \$					\$ 757,971.19 \$	757,971.19 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 470,520.00 \$	470,520.00 \$					\$ 470,520.00 \$	470,520.00 \$					\$ 470,520.00 \$	470,520.00 \$					\$ 470,520.00 \$	470,520.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 376,870.00 \$	376,870.00 \$					\$ 376,870.00 \$	376,870.00 \$					\$ 376,870.00 \$	376,870.00 \$					\$ 376,870.00 \$	376,870.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 264,320.00 \$	264,320.00 \$					\$ 264,320.00 \$	264,320.00 \$					\$ 264,320.00 \$	264,320.00 \$					\$ 264,320.00 \$	264,320.00 \$						\$ 560,767.00 \$	\$ 560,767.00 \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																				
\$ 310,900.00 \$	310,900.00 \$					\$ 310,900.00 \$	310,900.00 \$					\$ 310,900.00 \$	310,900.00 \$					\$ 310,900.00 \$	310,900.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 285,830.00 \$	285,830.00 \$					\$ 285,830.00 \$	285,830.00 \$					\$ 285,830.00 \$	285,830.00 \$					\$ 285,830.00 \$	285,830.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 231,103.00 \$	231,103.00 \$					\$ 231,103.00 \$	231,103.00 \$					\$ 231,103.00 \$	231,103.00 \$					\$ 231,103.00 \$	231,103.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 135,000.00 \$	135,000.00 \$					\$ 135,000.00 \$	135,000.00 \$					\$ 135,000.00 \$	135,000.00 \$					\$ 135,000.00 \$	135,000.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 200,796.65 \$	200,796.65 \$					\$ 200,796.65 \$	200,796.65 \$					\$ 200,796.65 \$	200,796.65 \$					\$ 200,796.65 \$	200,796.65 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 52,000.00 \$	52,000.00 \$					\$ 52,000.00 \$	52,000.00 \$					\$ 52,000.00 \$	52,000.00 \$					\$ 52,000.00 \$	52,000.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 48,751.00 \$	48,751.00 \$					\$ 48,751.00 \$	48,751.00 \$					\$ 48,751.00 \$	48,751.00 \$					\$ 48,751.00 \$	48,751.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 55,624.00 \$	55,624.00 \$					\$ 55,624.00 \$	55,624.00 \$					\$ 55,624.00 \$	55,624.00 \$					\$ 55,624.00 \$	55,624.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						
\$ 40,000.00 \$	40,000.00 \$					\$ 40,000.00 \$	40,000.00 \$					\$ 40,000.00 \$	40,000.00 \$					\$ 40,000.00 \$	40,000.00 \$						\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$																						

Ma. Judith
PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHONGA MUÑOZ



CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VEREDA DE LA LOCALIDAD DE EL CERRAL, MUN. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL CERRAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 PISO	10 HABIT	520	FABRICA	24301	09	01/01/2016	SI	42°51'E.2025 31/01/2025	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00					\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	50 ML	25 HABIT	520	FABRICA	24303	09	01/01/2016	SI	42°51'E.2025 31/01/2025	\$ 1,090,000.00	\$ 1,090,000.00					\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
REHABILITACIÓN DE VEREDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUN. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	SAN ANTONIO DEL TIMBROCHE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	10 HABIT	520	FABRICA	24101	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 20/12/2025	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					\$ 53,721.00	\$ 53,721.00
REHABILITACIÓN DE VEREDA EN LA LOCALIDAD DE ANCAMO, MUN. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	ANCAMO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4 TECHOS	20 HABIT	520	FABRICA	12201 24101	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 20/12/2025	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00					\$ 158,835.00	\$ 158,835.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VERACRUZ, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	165 ML	250 HABIT	520	FABRICA	12201 24303	09	01/01/2016	SI	42°51'O.2025 06/03/2025	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00					\$ 141,200.00	\$ 141,200.00
CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRUZ, COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	170 ML	250 HABIT	520	FABRICA	12201 24302	09	01/01/2016	SI	42°51'O.2025 06/03/2025	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00					\$ 155,089.63	\$ 155,089.63
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO CURALADO EN LA VERACRUZ ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1,000 M2	4,627 HABIT	820	FABRICA	12201 24301 24303	09	01/01/2016	SI	42°51'O.2025 06/03/2025	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00					\$ 1,483,879.00	\$ 1,483,879.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	193 ML	1,520 HABIT	520	FABRICA	12201 24302	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 20/12/2025	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00					\$ 146,244.89	\$ 146,244.89
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CAGADA DEL HARRCHO A VALDIVIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	VALDIVIVOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	250 HABIT	520	FABRICA	12201 24302 33501	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 20/12/2025	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00					\$ 720,830.00	\$ 720,830.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CJO DE AGUA DE POTURO A POTURERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	POTURERO DE CORPUS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4.5 KM	420 HABIT	520	FABRICA	29601 33502	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 20/12/2025	\$ 640,500.00	\$ 640,500.00					\$ 434,886.00	\$ 434,886.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAÑO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	205 ML	80 HABIT	520	FABRICA	12201 24303	09	01/01/2016	SI	42°51'O.2025 06/03/2025	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00					\$ 198,400.00	\$ 198,400.00
REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERA "RED PANUCO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MCH.	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	9,270 M2	4,627 HABIT	520	FABRICA	12201 33502	09	01/01/2016	NO	50°15'E.2025 31/03/2025	\$ 231,790.00	\$ 231,790.00					\$ 128,666.00	\$ 128,666.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACORCHAS EN LA TENENCIA DE POTURO, MUN. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1.5 KM	60 PISO	520	FABRICA	29601 33502	09	01/01/2016	SI	39°15'O.2025 31/01/2025	\$ 483,800.00	\$ 483,800.00					\$ 151,243.12	\$ 151,243.12
REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERA "MICHOCAN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MCH.	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8,842 M2	4,627 HABIT	520	FABRICA	33502	09	01/01/2016	NO	50°15'E.2025 31/03/2025	\$ 411,500.00	\$ 411,500.00					\$ 100,050.00	\$ 100,050.00
REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERA "AV. MEDIO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MCH.	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6,312 M2	4,627 HABIT	520	FABRICA	33502	09	01/01/2016	NO	50°15'E.2025 31/03/2025	\$ 411,500.00	\$ 411,500.00					\$ 100,050.00	\$ 100,050.00



REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERA TAMALAPAS ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MCH.	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	9.000 M2	4.67 HABIT	520	PASADUN	3002	09	0708152916	NO	5075.E.2028 31/03/2028	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,050.00	\$ 100,950.00				
REHABILITACION DE CAMINO DE PUCHO A CUTZARU EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL PUCHO	CONTRATO	OBRA	9 KM	65 HABIT	520	PASADUN	6050	09	0708152916	SI	4275.E.2028 21/01/2028	\$ 549,000.00	\$ 549,000.00	\$ 84,702.14	\$ 84,702.14				
REHABILITACION DE CAMINO DE EL TIMONDE AL PATAVAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	EL PATAVAR	CONTRATO	OBRA	8 KM	205 HABIT	520	PASADUN	6050	09	0708152916	SI	3075.O.2028 31/01/2028	\$ 732,000.00	\$ 732,000.00	\$ 853,679.65	\$ 853,679.65				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANICO NORTE	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	1.563.12 M2	4.67 HABIT	520	FAESPUM	6167	09	0708152916	SI	4275.E.2028 21/01/2028	\$ 2,195,608.75	\$ 2,195,608.75	\$ 2,195,608.75	\$ 2,195,608.75				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ FONTE EN CALLE VERACRUZ FONTE	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	2.559 M2	4.67 HABIT	520	FAESPUM	6167	09	0708152916	SI	4275.E.2028 31/01/2028	\$ 3,130,207.81	\$ 3,130,207.81	\$ 3,130,207.81	\$ 3,130,207.81				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA COMUNIDAD DE LOS HORRITOS MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	LOS HORRITOS	CONTRATO	OBRA	9 KM	45 PROCO	520	PASADUN	6050	09	0708152916	SI	4275.E.2028 21/01/2028	\$ 411,500.00	\$ 411,500.00	\$ 530,250.00	\$ 530,250.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA CAJA MPO. DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	LA CAJA	CONTRATO	OBRA	9 KM	45 PROCO	520	PASADUN	6050	09	0708152916	SI	3075.O.2028 31/01/2028	\$ 411,500.00	\$ 411,500.00	\$ 530,250.00	\$ 530,250.00				
CONSTRUCCION DE RED DE DRENALIE SANTARU EN CALLE RIO PANICO NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	133 ML	95 HABIT	520	PASADUN	6208	09	0708152916	SI	4275.O.2028 16/05/2028	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ ENTE CALLES MIGUEL MALDONADO Y GALANIAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	155.4 M2	4.67 HABIT	520	PASADUN	6205	09	0708152916	SI	4275.O.2028 16/05/2028	\$ 1,795,000.00	\$ 1,795,000.00	\$ 1,795,000.00	\$ 1,795,000.00				
CONSTRUCCION DE RED DRENALIE SANTARU EN AV. VERACRUZ FONTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	165 ML	255 HABIT	520	PASADUN	6209	09	0708152916	SI	4275.O.2028 16/05/2028	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00				
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN CALLE VERACRUZ FONTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	CONTRATO	OBRA	165 ML	255 HABIT	520	PASADUN	6203	09	0708152916	SI	4275.O.2028 16/05/2028	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00				

NOTAS:



Ma. Judit Chinchano



L.C. ALBERTO FLORES CANCHO



ARQ. LUIS MARTINEZ ESPINOLLA

*Solo presenta de decir verdad, declarando que sabe lo que firma y que no es un documento falso.

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

